



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Pains DATA: 08/06/2022

OBRA: COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA NA PRAÇA JUCA MANECA LOCAL: Praça Juca Maneca PRAZO DA OBRA: 3 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,42%	100,00%	0,00%	
			Financeiro	R\$ 1.507,40	R\$ 1.507,40	R\$ -	R\$ -
2	2.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	9,44%	65,00%	35,00%	
			Financeiro	R\$ 33.512,53	R\$ 21.783,14	R\$ 11.729,39	R\$ -
3	3.0	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	64,07%	0,00%	100,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 227.534,64	R\$ -	R\$ 227.534,64	R\$ -
4	4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,26%	0,00%	15,00%	85,00%
			Financeiro	R\$ 8.031,03	R\$ -	R\$ 1.204,65	R\$ 6.826,38
5	5.0	ESCOAMENTO	Físico %	4,64%			100,00%
			Financeiro	R\$ 16.492,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.492,08
6	6.0	FACHADA	Físico %	19,16%	20,00%		80,00%
			Financeiro	R\$ 68.036,58	R\$ 13.607,32	R\$ -	R\$ 54.429,26
TOTAL			Físico %	100,00%	10,39%	67,72%	21,89%
			Financeiro	R\$ 355.114,26	R\$ 36.897,86	R\$ 240.468,68	R\$ 77.747,72

Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

253.246/D

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal