



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BATISTÃO
LOCAL: RUA SEVERIANO RABELO

FOLHA Nº 01

ETAPAS	Físico / Financeiro	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	14,60%	78,00%											22%	100%
	Financeiro	R\$ 293.894,79	R\$ 229.237,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.656,85	R\$ 293.894,79
2.0 INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA - ESTRUTURAL	Físico %	14,39%	10,00%	20,40%	10,00%		6,56%		3,28%	3,28%	46,48%				100,00%
	Financeiro	R\$ 289.741,09	R\$ 28.974,11	R\$ 59.107,18	R\$ 28.974,11	R\$ -	R\$ 19.007,02	R\$ -	R\$ 9.503,51	R\$ 9.503,51	R\$ 134.671,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.741,09
3.0 ALVENARIA	Físico %	12,98%		8%	12%	15%	22%	12%	16%	15%					100%
	Financeiro	R\$ 261.360,50	R\$ -	R\$ 20.908,84	R\$ 31.363,26	R\$ 39.204,08	R\$ 57.499,31	R\$ 31.363,26	R\$ 41.817,68	R\$ 39.204,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.360,50
4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,35%		80%								20%			100%
	Financeiro	R\$ 7.100,44	R\$ -	R\$ 5.680,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.420,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.100,44
5.0 REVESTIMENTOS - (PISOS, PAREDES E TETOS)	Físico %	24,57%									30%	35%	35%		100%
	Financeiro	R\$ 494.588,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.376,48	R\$ 173.105,89	R\$ 173.105,89	R\$ -	R\$ 494.588,25
6.0 ESQUADRIAS - PORTAS	Físico %	3,07%									30%	40%	30%		100%
	Financeiro	R\$ 61.709,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.512,87	R\$ 24.683,82	R\$ 18.512,87	R\$ -	R\$ 61.709,56
7.0 COMBATE INCÊNDIO	Físico %	0,12%												100%	100%
	Financeiro	R\$ 2.316,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,11	R\$ 2.316,11
8.0 REDE ELÉTRICA	Físico %	6,76%								15%		65%	20%		100%
	Financeiro	R\$ 135.993,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.399,07	R\$ -	R\$ 88.395,96	R\$ 27.198,76	R\$ -	R\$ 135.993,78
9.0 HIDROSANITÁRIO	Físico %	7,97%		5%						5%		65%	25%		100%
	Financeiro	R\$ 160.466,00	R\$ -	R\$ 8.023,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.023,30	R\$ -	R\$ 104.302,90	R\$ 40.116,50	R\$ -	R\$ 160.466,00
10.0 AR COMPRIMIDO	Físico %	0,2%											70%	30%	100%
	Financeiro	R\$ 4.429,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.100,69	R\$ 1.328,87	R\$ 4.429,56
11.0 COBERTURA	Físico %	12,1%										55%	35%	10%	100%
	Financeiro	R\$ 243.554,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.955,08	R\$ 85.244,14	R\$ 24.355,47	R\$ 243.554,69
12.0 DIVERSOS	Físico %	2,33%											40%	60%	100%
	Financeiro	R\$ 46.822,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.728,92	R\$ 28.093,38	R\$ 46.822,30
13.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,54%												100%	100%
	Financeiro	R\$ 10.847,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.847,93	R\$ 10.847,93
TOTAL	Físico %	100%	12,83%	17,48%	20%	22%	26%	28%	30%	34%	49%	75%	93%	100%	100%
	Financeiro	R\$ 2.012.825,00	R\$ 258.212,05	R\$ 351.931,72	R\$ 412.269,09	R\$ 451.473,16	R\$ 527.979,49	R\$ 559.342,75	R\$ 610.663,94	R\$ 687.793,89	R\$ 989.354,89	R\$ 1.515.218,62	R\$ 1.881.226,39	R\$ 2.012.825,00	R\$ 2.012.825,00

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____ Local e Data: Pains 23 de Maio de 2024.