



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ GONÇALVES DE FARIA E RUA FRANCISCO PEDRO VIGILATO

DATA: 09/01/2024

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG 08-2023 DES. - SINAPI/MG: 09-2023 DES. - SUDECAP 07-2023 DES.

BDI: 29,38%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAIS ( R\$)
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	15.340,45	% Físico	100%			100%
			Financeiro	R\$ 15.340,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.340,45
2	MOBILIZAÇÃO	12.332,20	% Físico	100%			100%
			Financeiro	R\$ 12.332,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.332,20
3	REMOÇÃO DE ROCHA	32.273,52	% Físico	75%	25%		100%
			Financeiro	R\$ 24.205,14	R\$ 8.068,38	R\$ -	R\$ 32.273,52
4	REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	104.998,36	% Físico		100%		100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 104.998,36	R\$ -	R\$ 104.998,36
5	DRENAGEM	29.314,21	% Físico		25%	75%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 7.328,55	R\$ 21.985,66	R\$ 29.314,21
6	SINALIZAÇÃO	1.552,81	% Físico			100%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.552,81	R\$ 1.552,81
7	SERVIÇOS FINAIS	7.157,12	% Físico			100%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.157,12	R\$ 7.157,12
	TOTAIS ( R\$)	202.968,67		51.877,79	120.395,29	30.695,59	
	TOTAIS (%)			26%	59%	15%	34%
	ACUMULADO		-	51.877,79	172.273,08	202.968,67	202.968,67

Vinicius Henrique Alves  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 253.246/D

Carimbo e assinatura do representante legal