



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS



REFORMA DA UBS DA LOCALIDADE DO CAPOEIRÃO E REFORMA DA UBS DO DISTRITO DA VILA COSTINA - PAINS-MG	DATA: 29/08/2023
	BDI: 29,38%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAIS (R\$)
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.798,79	% Físico	100%						100%
			Financeiro	R\$ 1.798,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,79
1.2	MOBILIZAÇÃO	1.709,74	% Físico	100%						100%
			Financeiro	R\$ 1.709,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.709,74
1.3	DEMOLIÇÃO	6.214,31	% Físico	75%	25%					100%
			Financeiro	R\$ 4.660,73	R\$ 1.553,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.214,31
1.4	COBERTURA	40.034,64	% Físico	30%	30%	40%				100%
			Financeiro	R\$ 12.010,39	R\$ 12.010,39	R\$ 16.013,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.034,64
1.5	PISO	4.881,10	% Físico		50%	50%				100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ 2.440,55	R\$ 2.440,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.881,10
1.6	VARANDA	11.628,92	% Físico	30%	30%	40%				100%
			Financeiro	R\$ 3.488,68	R\$ 3.488,68	R\$ 4.651,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.628,92
1.7	PINTURA EXTERNA	9.369,27	% Físico			100%				100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.369,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.369,27
1.8	SERVIÇOS FINAIS	1.516,77	% Físico			100%				100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.516,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.516,77
2.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.798,79	% Físico				100%			100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,79
2.2	MOBILIZAÇÃO	1.760,38	% Físico				100%			100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,38
2.3	REMOÇÕES	5.517,04	% Físico				100%			100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,04
2.4	PLATIBANDA E COBERTURA	32.608,57	% Físico				35%	35%	30%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.413,00	R\$ 11.413,00	R\$ 9.782,57	R\$ 32.608,57
2.5	PISO	8.835,04	% Físico				30%	45%	25%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650,51	R\$ 3.975,77	R\$ 2.208,76	R\$ 8.835,04
2.6	PAREDES E JANELAS - PINTURA EXTERNA E INTERNA	17.602,28	% Físico					25%	75%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,57	R\$ 13.201,71	R\$ 17.602,28
2.7	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3.035,27	% Físico				100%			100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.035,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.035,27
2.8	SERVIÇOS FINAIS	1.670,00	% Físico						100%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
TOTAIS (R\$)		149.980,91		23.668,33	19.493,20	33.992,01	26.174,99	19.789,34	26.863,04	149.980,91
TOTAIS (%)				16%	13%	23%	17%	13%	18%	100%
ACUMULADO				23.668,33	19.493,20	53.485,21	49.843,32	69.632,66	96.495,70	

Vinícius Henrique Alves
Engenheiro Civil
CREA-MG 253.246/D