



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS**

**FOLHA Nº 01**

**OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BATISTÃO**

**LOCAL: RUA SEVERIANO RABELO**

ETAPAS	Físico / Financeiro	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total
1.0 PLACA DE OBRA	Físico %	1,82%	100%			100%
	Financeiro	R\$ 1.850,92	R\$ 1.850,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,92
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,96%	75%		25%	100%
	Financeiro	R\$ 9.111,06	R\$ 6.833,30	R\$ -	R\$ 2.277,77	R\$ 9.111,06
3.0 ALVENARIA	Físico %	5,97%	25%	65%	10%	100%
	Financeiro	R\$ 6.075,97	R\$ 1.518,99	R\$ 3.949,38	R\$ 607,60	R\$ 6.075,97
4.0 REVESTIMENTOS/ PISO	Físico %	26,15%	10%	50%	40%	100%
	Financeiro	R\$ 26.598,19	R\$ 2.659,82	R\$ 13.299,10	R\$ 10.639,28	R\$ 26.598,19
5.0 PINTURA	Físico %	8,55%		35%	65%	100%
	Financeiro	R\$ 8.696,67	R\$ -	R\$ 3.043,83	R\$ 5.652,84	R\$ 8.696,67
6.0 REDE ELÉTRICA	Físico %	10,1%		55%	45%	100%
	Financeiro	R\$ 10.246,08	R\$ -	R\$ 5.635,34	R\$ 4.610,74	R\$ 10.246,08
DRENAGEM	Físico %	3,7%			100%	
	Financeiro	R\$ 3.794,69			R\$ 3.794,69	R\$ 3.794,69
8.0 ESQUADRIAS	Físico %	38%		60%	40%	100%
	Financeiro	R\$ 38.324,30	R\$ -	R\$ 22.994,58	R\$ 15.329,72	R\$ 38.324,30
9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	0,81%			100%	100%
	Financeiro	R\$ 823,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,02	R\$ 823,02
<b>TOTAL</b>	<b>Físico %</b>	<b>62%</b>	<b>12,64%</b>	<b>48,09%</b>	<b>39%</b>	<b>104%</b>
	<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 101.726,21</b>	<b>R\$ 12.863,03</b>	<b>R\$ 48.922,23</b>	<b>R\$ 39.940,95</b>	<b>R\$ 105.520,90</b>