



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS										FOLHA Nº 01
OBRA: Empreendimento (Nome/Apelido): Pavimentação de vias públicas urbanas - Recapeamento										
LOCAL: Ruas do Bairro Imidinho										
ETAPAS	Físico / Financeiro	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total	
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %		100,00%						100%	
	Financeiro	R\$ 1.574,09	R\$ 1.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,09	
PREPARO DO TERRENO	Físico %		100,00%						100,00%	
	Financeiro	R\$ 3.690,50	R\$ 3.690,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.690,50	
TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA	Físico %		40,00%	50,00%	10,00%				100,00%	
	Financeiro	R\$ 40.279,81	R\$ 16.111,92	R\$ 20.139,91	R\$ 4.027,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.279,81	
DRENAGEM PLUVIAL	Físico %			30%	50%	20%			100%	
	Financeiro	R\$ 83.208,84	R\$ -	R\$ 24.962,65	R\$ 41.604,42	R\$ 16.641,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.208,84	
OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECAPEAMENTO)	Físico %					40%	40%	20%	100%	
	Financeiro	R\$ 1.315.601,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 526.240,64	R\$ 526.240,64	R\$ 263.120,32	R\$ 1.315.601,61	
TOTAL	Físico %	0%	1,48%	4,60%	7,76%	45,35%	81,78%	100,00%	100%	
	Financeiro	R\$ 1.444.354,85	R\$ 21.376,51	R\$ 45.102,56	R\$ 45.632,40	R\$ 542.882,41	R\$ 526.240,64	R\$ 263.120,32	R\$ 1.444.354,85	

Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha Christian Carlos da Silva Teixeira CREA/MG - 253.248

Assinatura do Responsável Técnico: _____