



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS ESTADO DE MINAS GERAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS									FOLHA Nº 01	
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CASA 45,13m2										
Local.: Bairro Alvorada- Pains MG										
ETAPAS	Físico / Financeiro	TOTAL ETAPAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total	
1.0	Serviços Preliminares	Físico %	2,16%	100%					100%	
		Financeiro	R\$ 41.055,96	R\$ 41.055,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.055,96	
2.0	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	10,87%	20%	80%				100%	
		Financeiro	R\$ 206.558,05	R\$ 41.311,61	R\$ -	R\$ 165.246,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.558,05	
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	Físico %	2,29%	50%	50%				100%	
		Financeiro	R\$ 43.444,54	R\$ 21.722,27	R\$ 21.722,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.444,54	
4.0	PAREDES E PAINÉIS	Físico %	10,74%	20%	20%	60%			100%	
		Financeiro	R\$ 204.030,51	R\$ -	R\$ 40.806,10	R\$ 40.806,10	R\$ 122.418,31	R\$ -	R\$ 204.030,51	
5.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	6,03%	50%	50%				100%	
		Financeiro	R\$ 114.609,60	R\$ 57.304,80	R\$ 57.304,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.609,60	
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	3,72%	50%	50%				100%	
		Financeiro	R\$ 70.632,60	R\$ -	R\$ 35.316,30	R\$ 35.316,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.632,60	
7.0	VIDROS	Físico %	1,33%	50%	50%				100%	
		Financeiro	R\$ 25.330,17	R\$ -	R\$ 12.665,09	R\$ 12.665,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.330,17	
8.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	19,21%		75%	25%			100%	
		Financeiro	R\$ 364.985,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.739,43	R\$ 91.246,48	R\$ -	R\$ 364.985,91	
9.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	Físico %	27,26%		40%	30%		30%	100%	
		Financeiro	R\$ 517.720,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 207.088,17	R\$ 155.316,13	R\$ -	R\$ 155.316,13	R\$ 517.720,43
10.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS	Físico %	16,0%			50%	50%	50%	100%	
		Financeiro	R\$ 303.910,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.955,06	R\$ 151.955,06	R\$ -	R\$ 303.910,11
11.0	Serviços Gerais	Físico %	0,4%						0%	
		Financeiro	R\$ 7.212,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.212,59	R\$ 7.212,59
TOTAL		Físico %	100%	8,50%	8,83%	38,69%	27,43%	8,00%	8,56%	100%
		Financeiro	R\$ 1.899.490,47	#####	R\$ 167.814,56	R\$ 734.861,53	R\$ 520.935,97	R\$ 151.955,06	R\$ 162.528,72	R\$ 1.899.490,47

Responsavel Tecnico: _____ Dênes Andre da Silveira Engenheiro Civil CREA-MG 89211/D

Assinatura do Responsável Técnico: _____ Local e Data: Pains 24 de Maio de 2023