



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO	DATA:	DATA: 08/11/2023
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP-MG 08-2023 DES. - SINAPI/MG: 09-2023 DES.	BDI:	BDI: 29,38%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAIS (R\$)
1	PORTAL LOCALIZADO NA MG-439 - ENTRADA DO BAIRRO JOEL GOMES	378.864,23	% Físico	15%	55%	30%				100%
			Financeiro	R\$ 56.829,63	R\$ 208.375,33	R\$ 113.659,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.864,23
2	PORTAL LOCALIZADO NA MG-170 - ENTRADA DE PAINS > PIMENTA	378.864,23	% Físico				15%	55%	30%	100%
			Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.829,63	R\$ 208.375,33	R\$ 113.659,27	R\$ 378.864,23
	TOTAIS (R\$)	757.728,46		56.829,63	208.375,33	113.659,27	56.829,63	208.375,33	113.659,27	
	TOTAIS (%)			8%	28%	15%	8%	28%	15%	100%
	ACUMULADO		-	56.829,63	265.204,96	113.659,27	170.488,90	473.580,29	587.239,56	757.728,46

Vinicius Henrique Alves
Engenheiro Civil
CREA-MG 253.246/D

Carimbo e assinatura do representante legal