



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

DATA: 04/05/2023

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA

LOCAL: TRAVESSA BELA VISTA

PRAZO DA OBRA: 4 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,82%	100,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 1.799,95	R\$ 1.799,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.799,95
2.0		PISO DA QUADRA	Físico %	46,83%	35,00%	65,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 103.201,44	R\$ 36.120,50	R\$ 67.080,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.201,44
3.0		PASSEIO E DRENAGEM	Físico %	19,79%		50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 43.625,57	R\$ -	R\$ 21.812,79	R\$ 21.812,79	R\$ -	R\$ 43.625,57
4.0		PINTURA E ACABAMENTO	Físico %	20,67%			50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 45.548,83	R\$ -	R\$ -	22.774,42	22.774,42	R\$ 45.548,83
5.0		ILUMINAÇÃO	Físico %	8,25%			15,00%	85,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 18.173,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,99	R\$ 15.447,28	R\$ 18.173,27
6.0		ALVENARIA	Físico %	0,85%			100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 1.866,22	R\$ -	R\$ -	1.866,22	R\$ -	R\$ 1.866,22
7.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	2,80%				100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 6.180,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.180,72	R\$ 6.180,72
TOTAL			Físico %	100,00%	17,21%	57,54%	79,85%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 220.396,00	R\$ 37.920,45	R\$ 126.814,18	R\$ 175.993,59	R\$ 220.396,00	R\$ 220.396,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do representante legal