



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Pains			LOCAL: RUA MARINHO CAETANO LEAL						DATA: 29/06/2023	
OBRA: Ampliação Secretaria de Meio Ambiente			PRAZO DA OBRA:							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,77%	100,00%					
			Financeiro	10.499,24	10.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA	Físico %	33,11%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	92.242,62	46.121,31	46.121,31	0,00	0,00	0,00	
3		ALVENARIA	Físico %	9,39%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	26.173,17	15.703,90	10.469,27	0,00	0,00	0,00	
4		REVESTIMENTO	Físico %	27,75%	5,00%	10,00%	25,00%	40,00%	20,00%	
			Financeiro	77.322,25	3.866,11	7.732,23	19.330,56	30.928,90	15.464,45	
5		ESQUADRIAS	Físico %	6,62%			60,00%		40,00%	
			Financeiro	18.434,47	0,00	0,00	11.060,68	0,00	7.373,79	
6		INSTALAÇÃO HIDRO- SANITÁRIA	Físico %	2,99%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	8.322,32	0,00	0,00	4.161,16	4.161,16	0,00	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA	Físico %	3,65%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	10.170,91	0,00	0,00	5.085,46	5.085,46	0,00	
8		COBERTURAS	Físico %	10,24%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	28.532,19	0,00	0,00	0,00	14.266,10	14.266,10	
11		SERVIÇOS DIVESOS	Físico %	2,18%					100,00%	
			Financeiro	6.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,98	
12		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,30%					100,00%	
			Financeiro	837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,07	
TOTAL			Físico %	99,70%	27,35%	23,09%	14,23%	19,54%	15,80%	
			Financeiro	R\$ 278.617,22	R\$ 76.190,56	R\$ 64.322,80	R\$ 39.637,86	R\$ 54.441,61	R\$ 44.024,38	

Carimbo e assinatura do arquiteto responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal

Observações: