



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Pains			LOCAL: RUA MARINHO CAETANO LEAL						DATA: 02/01/2024	
OBRA: Ampliação Secretaria de Meio Ambiente			PRAZO DA OBRA:							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,69%	100,00%					
			Financeiro	10.318,97	10.318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		INFRAESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA	Físico %	23,55%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	90.488,02	45.244,01	45.244,01	0,00	0,00	0,00	
3		ALVENARIA	Físico %	6,75%	60,00%	40,00%				
			Financeiro	25.940,86	15.564,52	10.376,34	0,00	0,00	0,00	
4		REVESTIMENTO	Físico %	22,90%	5,00%	10,00%	25,00%	40,00%	20,00%	
			Financeiro	87.963,97	4.398,20	8.796,40	21.990,99	35.185,59	17.592,79	
5		ESQUADRIAS	Físico %	4,14%			60,00%		40,00%	
			Financeiro	15.911,22	0,00	0,00	9.546,73	0,00	6.364,49	
6		INSTALAÇÃO HIDRO- SANITÁRIA	Físico %	2,09%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	8.042,16	0,00	0,00	4.021,08	4.021,08	0,00	
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA	Físico %	2,89%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	11.117,07	0,00	0,00	5.558,54	5.558,54	0,00	
8		COBERTURAS	Físico %	6,16%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	23.670,61	0,00	0,00	0,00	11.835,31	11.835,31	
9		SERVIÇOS DIVESOS	Físico %	1,71%					100,00%	
			Financeiro	6.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,30	
10		EQUIPAMENTO	Físico %	3,80%					100,00%	
			Financeiro	14.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,39	
11		CONTENÇÃO	Físico %	23,09%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	88.708,68	0,00	0,00	0,00	44.354,34	44.354,34	
12		LIMPEZA GERAL	Físico %	0,22%					100,00%	
			Financeiro	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10	
TOTAL			Físico %	100,00%	19,66%	16,77%	10,70%	26,28%	26,60%	
			Financeiro	R\$ 384.193,35	R\$ 75.525,69	R\$ 64.416,75	R\$ 41.117,34	R\$ 100.954,85	R\$ 102.178,72	

Carimbo e assinatura do arquiteto responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal

Observações: