



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

## ANEXO III

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Pains-MG

DATA: 18/03/2024

OBRA: Execução de rede de drenagem pluvial, esgoto e água potável Residencial Joel Gomes

LOCAL: Bairro Joel Gomes - Pains/MG

PRAZO DA OBRA: 90 dias

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,04%	100,00%		
			Financeiro	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,59%	33,33%	33,33%	33,34%
			Financeiro	61.795,63	20.596,48	20.596,48	20.602,66
3		LOCAÇÃO	Físico %	0,29%	70,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	11.120,64	7.784,45	2.224,13	1.112,06
4		TRABALHOS EM TERRAS	Físico %	7,60%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	295.980,48	147.990,24	147.990,24	0,00
5		DRENAGEM	Físico %	43,81%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	1.706.300,83	853.150,42	853.150,42	0,00
6		REDE DE AGUA	Físico %	10,23%	25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	398.263,38	99.565,85	199.131,69	99.565,85
7		REDE DE ESGOTO	Físico %	23,51%	25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	915.545,97	228.886,49	457.772,99	228.886,49
8		RESERVAÇÃO	Físico %	8,86%		25,00%	75,00%
			Financeiro	345.047,63	0,00	86.261,91	258.785,72
9		CASA DE APOIO	Físico %	1,77%	0,00%	10,00%	90,00%
			Financeiro	68.770,25	0,00	6.877,03	61.893,23
10		CERCAMENTO	Físico %	0,89%			100,00%
			Financeiro	34.478,89	0,00	0,00	34.478,89
11		REBAIXAMENTO E ALTEAMENTO POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO	Físico %	1,22%			100,00%
			Financeiro	47.646,64	0,00	0,00	47.646,64
12		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,20%	33,33%	33,33%	33,34%
			Financeiro	7.773,33	2.590,85	2.590,85	2.591,63
TOTAL			Físico %	100,00%	34,98%	45,62%	19,40%
			Financeiro	R\$ 3.894.438,62	R\$ 1.362.279,72	R\$ 1.776.595,72	R\$ 755.563,17

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Carimbo e assinatura