



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Pains-MG

DATA: 18/03/2024

OBRA: Execução de rede de drenagem pluvial, esgoto e água potável Residencial Joel Gomes

LOCAL: Bairro Joel Gomes - Pains/MG

PRAZO DA OBRA: 90 dias

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,04%	100,00%		
			Financeiro	1.704,91	1.704,91	0,00	0,00
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,51%	33,33%	33,33%	33,34%
			Financeiro	59.088,68	19.694,26	19.694,26	19.700,17
3		LOCAÇÃO	Físico %	0,28%	70,00%	20,00%	10,00%
			Financeiro	10.985,68	7.689,98	2.197,14	1.098,57
4		TRABALHOS EM TERRAS	Físico %	9,92%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	388.647,68	194.323,84	194.323,84	0,00
5		DRENAGEM	Físico %	42,30%	50,00%	50,00%	
			Financeiro	1.657.321,32	828.660,66	828.660,66	0,00
6		REDE DE AGUA	Físico %	10,22%	25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	400.330,73	100.082,68	200.165,37	100.082,68
7		REDE DE ESGOTO	Físico %	22,72%	25,00%	50,00%	25,00%
			Financeiro	890.122,56	222.530,64	445.061,28	222.530,64
8		RESERVAÇÃO	Físico %	8,97%		25,00%	75,00%
			Financeiro	351.453,09	0,00	87.863,27	263.589,82
9		CASA DE APOIO	Físico %	1,71%	0,00%	10,00%	90,00%
			Financeiro	66.997,97	0,00	6.699,80	60.298,17
10		CERCAMENTO	Físico %	0,88%			100,00%
			Financeiro	34.559,37	0,00	0,00	34.559,37
11		REBAIXAMENTO E ALTEAMENTO POÇO DE VISITA / BOCA DE LOBO	Físico %	1,25%			100,00%
			Financeiro	48.841,97	0,00	0,00	48.841,97
12		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,20%	33,33%	33,33%	33,34%
			Financeiro	7.872,28	2.623,83	2.623,83	2.624,62
TOTAL			Físico %	100,00%	35,15%	45,62%	19,23%
			Financeiro	R\$ 3.917.926,24	R\$ 1.377.310,80	R\$ 1.787.289,44	R\$ 753.326,01

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Carimbo e assinatura