



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Pains VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 16/02/2022

REPASSE

OBRA: COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA LOCAL: Travessa Bela Vista S/Nº Bairro Bela Vista PRAZO DA OBRA: 4 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		SERVIÇOS PRELIMINAR	Físico %	4,37%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 17.909,79	R\$ 17.909,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		INFRAESTRUTURA	Físico %	8,98%	60,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$ 36.770,44	R\$ 22.062,26	R\$ 14.708,18	R\$ -	R\$ -
3		ESTRUTURA METALICA	Físico %	83,67%		25,00%	75,00%	
			Financeiro	R\$ 342.604,08	R\$ -	R\$ 85.651,02	R\$ 256.953,06	R\$ -
4		COBERTURA	Físico %	2,98%			20,00%	80,00%
			Financeiro	R\$ 12.184,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.436,84	R\$ 9.747,34
TOTAL			Físico %	100,00%	9,76%	24,51%	63,35%	2,38%
			Financeiro	R\$ 409.468,49	R\$ 39.972,05	R\$ 100.359,20	R\$ 259.389,90	R\$ 9.747,34

VINÍCIUS HENRIQUE ALVES

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

253.246/D

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do representante legal