



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

DATA: 30/05/2023

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JULIANO FERNANDES DA COSTA SILVA

LOCAL: TRAVESSA BELA VISTA

PRAZO DA OBRA: 4 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,74%	100,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 1.799,95	R\$ 1.799,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.799,95
2.0		PISO DA QUADRA	Físico %	42,66%	35,00%	65,00%			100,00%
			Financeiro	R\$ 103.201,44	R\$ 36.120,50	R\$ 67.080,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.201,44
3.0		PASSEIO E DRENAGEM	Físico %	18,18%		50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 43.973,39	R\$ -	R\$ 21.986,70	R\$ 21.986,70	R\$ -	R\$ 43.973,39
4.0		PINTURA E ACABAMENTO	Físico %	26,22%			50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 63.429,99	R\$ -	R\$ -	31.715,00	31.715,00	R\$ 63.429,99
5.0		ILUMINAÇÃO	Físico %	7,51%			15,00%	85,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 18.173,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.725,99	R\$ 15.447,28	R\$ 18.173,27
6.0		ALVENARIA	Físico %	0,77%			100,00%		100,00%
			Financeiro	R\$ 1.866,22	R\$ -	R\$ -	1.866,22	R\$ -	R\$ 1.866,22
7.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	3,91%				100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 9.463,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.463,52	R\$ 9.463,52
TOTAL			Físico %	100,00%	15,68%	52,49%	76,59%	100,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 241.907,78	R\$ 37.920,45	R\$ 126.988,09	R\$ 185.281,99	R\$ 241.907,78	R\$ 241.907,78

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do representante legal