



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS



OBRA : QUADRA CAPOEIRÃO - VESTIARIOS/COZINHA/PNE/ARQUIBANCADA

DATA: 5/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	VALOR ITEM	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	TOTAIS ( R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4,191.68	100%	4,191.68							4,191.68
2.0	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 1,466.65	100%	1,466.65							1,466.65
3.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 1,826.93	100%	1,826.93							1,826.93
4.0	INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÃO (Sapata 80x80cm H=35cm)	R\$ 11,474.40	50%	5,737.20	50%	5,737.20					11,474.40
5.0	INFRA-ESTRUTURA -FUNDAÇÃO (viga baldrame) 20X35cm	R\$ 7,925.99	50%	3,963.00	50%	3,963.00					7,926.00
6.0	PILARES (0,15x0,30x3m)	R\$ 9,785.14			100%	9,785.14					9,785.14
7.0	ALVENARIA	R\$ 14,149.07	50%	7,074.54	50%	7,074.54					14,149.08
8.0	LAJE (H=10cm)	R\$ 21,285.60			100%	21,285.60					21,285.60
9.0	COBERTURA	R\$ 19,718.20			60%	11,830.92	40%	7,887.28			19,718.20
10.0	PISO	R\$ 24,687.31					100%	24,687.31			24,687.31
11.0	CINTAMENTO / VERGAS / CONTRAVERGAS	R\$ 1,123.29			50%	561.65	50%	561.65			1,123.30
12.0	ACABAMENTO	R\$ 18,548.06			50%	9,274.03	50%	9,274.03			18,548.06
13.0	ESQUADRIAS	R\$ 7,461.98					100%	7,461.98			7,461.98
14.0	PINTURA	R\$ 6,039.84					100%	6,039.84			6,039.84
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18,337.50	50%	9,168.75	50%	9,168.75					18,337.50
16.0	DIVISÓRIAS E BANCADA	R\$ 17,637.83					100%	17,637.83			17,637.83
17.0	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1,020.54					100%	1,020.54			1,020.54
18.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 9,287.18	50%	4,643.59	50%	4,643.59					9,287.18
19.0	ARQUIBANCADA E MUROS	R\$ 68,432.41			50%	34,216.21	50%	34,216.21			68,432.42
20.0	LIMPEZA GERAL	R\$ 2,679.29							100%	2,679.29	2,679.29
	TOTAIS ( R\$)	267,078.89		38,072.34		117,540.63		108,786.67		2,679.29	267,078.93
	TOTAIS ( %)		14.26%		44.01%		40.73%				100%
	ACUMULADO		14.26%	38,072.34	58.26%	155,612.97	99.00%	264,399.64	99.00%	267,078.93	267,078.93

**Bruna Nunes Ribeiro**  
Arquiteta CAUMG- A126786-8

**Marco Aurelio Rabelo Gomes**  
Prefeito Municipal