



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065705-04	Nº SICONV 573/2019	GIGOV	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORIA URBANA	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIENS			MUNICÍPIO / UF PAIENS/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PAIENS - MG	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.530.000,00

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	55.921,50
1	1.1	ENGENHEIRO TRAINEE (CH 6 H/DIA)	MÊS	5,00
		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	27.554,40
2	2.1	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITARIAS E MOBILIARIA - PADRÃO DEER-MG	MÊS	6,00
2	2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1 UN X 2,0m x 1,25m) E ÓRGÃO CONVENIADO	M2	2,88
2	2.3	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 CR 0,37 COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.138,25
2	2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PLACA EM AÇO Nº 16, ESPESSURA 1,5 MM COM PELICULA SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.	M2	45,02
2	2.5		UNIDADE	160,00
3	Evento	DRENAGEM PLUVIAL URBANA	R\$	468.063,62
3	3.1	BOCA DE LOBO SIMPLES	UNIDADE	35,00
3	3.2	CONJUNTO DE QUDRA E GRELJA PARA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNIDADE	35,00
3	3.3	CANTONEIRA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNIDADE	35,00
3	3.4	BOCA DE LOBO DUPLA	UNIDADE	1,00
3	3.5	CONJUNTO DE QUDRA E GRELJA PARA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNIDADE	2,00
3	3.6	CANTONEIRA BOCA DE LOBO - TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRÃO SUDECAP	UNIDADE	2,00
3	3.7	POÇO DE VISITA TIPO A D=600MM	UNIDADE	17,00
3	3.8	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - TIPO B - ANEL CONCRETO CA 1, C/DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	17,00
3	3.9	REDE TUBULAR CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN 800MM	M	643,67

RUA JOÃO LOURENÇO GOMIDE	AVENIDA GONÇALVES DE MELO	RUA SEVERINO RABELO	RUA DOUTOR MARCELO DALTON	RUA BELA VISTA	RUA JOAO MARÇAL DE MELO
1	2	3	4	5	6
849.220,87	312.452,89	292.179,92	17.893,15	37.887,61	20.365,55
55.921,50	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
23.399,25	2.100,00	2.055,15	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
2,88	-	-	-	-	-
4.444,14	1.896,89	1.797,22	-	-	-
45,02	-	-	-	-	-
80,00	40,00	40,00	-	-	-
343.045,43	26.141,33	22.730,55	17.893,15	37.887,61	20.365,55
26,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
26,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
12,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00
12,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00
537,10	-	-	26,67	79,90	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.530.000,00

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
3	3.10	REDE TUBULAR CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN 400MM	M	220,97
3	3.11	REDE TUBULAR CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 - DN 600MM	M	176,59
3	3.12	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR - TRAÇO 1:3:6 - INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	76,01
3	3.13	ALA DE REDE TUBULAR - D=800MM	UNIDADE	1,00
3	3.14	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB04 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAUS	UNIDADE	2,00
3	3.15	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRÃO SUDECAP - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D=6 A 10 CM	M2	2.624,83
3	3.16	ESCAV.MECANICA DE VALAS C/DESC.S/CAMINHAO H<=1,5M	M3	364,60
3	3.17	ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC.S/CAMINHAO 1,5M<H<3M	M3	2.043,36
3	3.18	REATERRO COMPACTADO C/PLACA VIBRATORIA	M3	2.006,92
3	3.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA M3XKM CR 1,42 TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (CONSIDERANDO DMT 10 KM - MATERIAL RESIDUAL DA ESCAVAÇÃO APÓS REATERRO DAS VALAS)	M3/KM	401,04
4	Evento	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	124.677,99
4	4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM RODOVIA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (JAZIDA CASCALHO)	M3xKM	16.276,50
4	4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (JAZIDA CASCALHO)	M3xKM	1.627,65
4	4.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	8.138,25
4	4.10	ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA BASE, INCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA	M3	1.627,65
4	4.11	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.627,65
5	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	752.290,26
5	5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	7.632,71
5	5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	7.632,71
5	5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (5 CM)	M3	381,64
5	5.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. (DMT= 27 KM)	TXKM	4.403,42
5	5.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3.265,70

	RUA JOÃO LOURENÇO GOMIDE	AVENIDA GONÇALVES DE MELO	RUA SEVERINO RABELO	RUA DOUTOR MARCELO DALTON	RUA BELA VISTA	RUA JOAO MARÇAL DE MELO
	849.220,87	312.452,89	292.179,92	17.893,15	37.887,61	20.365,55
	1	2	3	4	5	6
	141,57	10,75	21,00	9,75	21,10	16,80
	-	77,23	49,68	-	-	49,68
	76,01	-	-	-	-	-
	1,00	-	-	-	-	-
	1,00	-	1,00	-	-	-
	1.718,74	247,13	158,97	85,34	255,68	158,97
	233,60	17,74	34,65	16,08	34,81	27,72
	1.374,98	173,00	111,28	68,28	204,54	111,28
	1.312,21	168,74	131,57	70,81	198,89	124,70
	287,62	23,18	16,68	14,62	42,79	16,15
	68.084,29	29.060,42	27.533,27	-	-	-
	8.888,30	3.793,80	3.594,40	-	-	-
	888,83	379,38	359,44	-	-	-
	4.444,14	1.896,89	1.797,22	-	-	-
	888,83	379,38	359,44	-	-	-
	888,83	379,38	359,44	-	-	-
	295.764,02	236.301,78	220.224,47	-	-	-
	4.134,08	1.812,58	1.686,05	-	-	-
	4.134,08	1.812,58	1.686,05	-	-	-
	206,70	90,63	84,30	-	-	-
	2.325,44	1.129,58	948,40	-	-	-
	-	1.687,50	1.578,20	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.530.000,00

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (5 CM)	M3	163,29
5	5.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O U INFERIOR A 100 KM. (DMT= 27 KM)	TXKM	1.884,12
6	Evento	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	96.915,98
6	6.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	660,00
6	6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.490,95
6	6.3	RAMPA PARA PNE, COM PISO PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) COM LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO - NBR 9050	UN	6,00
6	6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, FCK= 15 MPA	M3	34,05
6	6.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	82,10
6	6.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	11,00
6	6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M A 3,50 M , DIAMETRO INFERIOR = *50,80* MM PARA SUPORTE DE PLACAS	UNIDADE	26,00
6	6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PLACA EM AÇO Nº 16, ESPESSURA 1,5 MM COM PELICULA	M2	13,01
6	6.9	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM E LARGURA DE 0,10M -	M2	30,00
7	Evento	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$	4.576,25
7	7.1	OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS)	VB	1,00

RUA JOÃO LOURENÇO GOMIDE	AVENIDA GONÇALVES DE MELO	RUA SEVERINO RABELO	RUA DOUTOR MARCELO DALTON	RUA BELA VISTA	RUA JOAO MARÇAL DE MELO
1	2	3	4	5	6
849.220,87	312.452,89	292.179,92	17.893,15	37.887,61	20.365,55
-	84,38	78,91	-	-	-
-	973,62	910,50	-	-	-
58.430,13	18.849,36	19.636,49	-	-	-
260,00	200,00	200,00	-	-	-
880,33	244,99	365,63	-	-	-
4,00	2,00	-	-	-	-
25,28	7,00	1,77	-	-	-
21,14	27,46	33,50	-	-	-
9,00	2,00	-	-	-	-
19,00	2,00	5,00	-	-	-
8,27	2,00	2,74	-	-	-
19,14	4,68	6,18	-	-	-
4.576,25	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

PAINS/MG, 22 de outubro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: RÓBERTE DONIZETE DA SILVA

CREA / CAU: 174.656/D

