

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação

Nº SICONV
104813/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nº OPERAÇÃO
9005447-00

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Via Urbans no Município de Pains-MG			
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		-
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS		-
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2.	LOCAÇÃO DA OBRA		-
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.428,46
1.3.	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE		-
1.3.1.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	485,69
1.3.2.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.428,47
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016	M3XKM	4.856,93
1.4.	PREPARAÇÃO DA BASE		-
1.4.1.	AQUISIÇÃO DE MOINHA	M3	364,27
1.4.2.	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	2.428,47
1.4.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	582,84
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	485,69

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	51.942,96	42.574,12	70.060,49	82.332,53
INSTALAÇÕES INICIAIS	6,00			
LOCAÇÃO DA OBRA	2428,46			
PREPARAÇÃO DA SUB-BASE	485,69			
PREPARAÇÃO DA SUB-BASE	2428,47			
PREPARAÇÃO DA SUB-BASE	4856,93			
PREPARAÇÃO DA BASE	364,27			
PREPARAÇÃO DA BASE	2428,47			
PREPARAÇÃO DA BASE	582,84			
PREPARAÇÃO DA BASE	485,69			

INSTALACÃO INICIAIS, LOCAÇÃO DA OBRA, PREPARAÇÃO DA OBRA	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE IMPRIMAÇÃO E PINTURA	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE, PREPARAÇÃO DA BASE	PREPARAÇÃO DA BASE IMPRIMAÇÃO E PINTURA
1	2	3	4
51.942,96	42.574,12	70.060,49	82.332,53
6,00			
2428,46			
485,69			
2428,47			
4856,93			
364,27			
2428,47			
582,84			
485,69			

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação

Nº SICONV
104813/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nº OPERAÇÃO
9005447-00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Via Urbans no Município de Pains-MG			
1.4.5.	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	485,69
1.5.	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO		-
1.5.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.428,48
1.5.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.226,30
1.6.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.6.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	7.408,32
1.6.2.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	89,04

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	51.942,96	42.574,12	70.060,49	82.332,53
PREPARAÇÃO DA BASE	485,69			
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	607,12	607,12	607,12	607,12
IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	556,59	556,57	556,57	556,57
PAVIMENTAÇÃO	1852,08	1852,08	1852,08	1852,08
PAVIMENTAÇÃO	22,26	22,26	22,26	22,26

INSTALACÃO S INICIAIS, LOCAÇÃO DA OBRA, PREPARAÇÃO DA OBRA, PREPARAÇÃO DA SUB-BASE, IMPRIMAÇÃO E PINTURA	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE, IMPRIMAÇÃO E PINTURA	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE, IMPRIMAÇÃO E PINTURA	PREPARAÇÃO DA SUB-BASE, IMPRIMAÇÃO E PINTURA
1	2	3	4

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação

Nº SICONV
104813/2017

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

Nº OPERAÇÃO
9005447-00

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação de Via Urbans no Municipio de Pains-MG			
1.6.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	857,72
1.7.	DRENAGEM		-
1.7.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	661,36
1.7.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	48,20
1.7.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	709,60
1.8.	SINALIZAÇÃO		-
1.8.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	215,61
1.8.2.	Rampa de acessibilidade em passeio com largura igual a 2 metros ou maior, formato trapezoidal (3,60x1,20x altura = 1,20 m). Inclui pintura acrílica do piso de concreto e sinalização com piso tátil (alerta/direcional)	UNID	20,00
1.8.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PLACA PARE" (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL	UNID	3,00
1.8.4.	FORNECIMENTO DE PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM, COM TUBO DO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA	UNID	4,00

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM
DRENAGEM
DRENAGEM
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO

INSTALACÃO S INICIAIS, LOCAÇÃO DA OBRA, PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO O DA SUB- BASE IMPRIMAÇÃO E PINTURA	1	2	3	4
	51.942,96	42.574,12	70.060,49	82.332,53
			428,86	428,86
		220,45	220,45	220,46
			24,10	24,10
		236,53	236,53	236,54
				215,61
				20,00
				3,00
				4,00

PAINS-MG

Local

quinta-feira, 27 de setembro de 2018

Data

REIRA

Responsável

Nome: ÁLLAI
CREA/CAU: 2
ART/RRT: 43